



|     |  |          |              |                      |
|-----|--|----------|--------------|----------------------|
| 7.  | Поднятие давление в тепловой сети от котельной до ТК-126, ТК-142Б до 0,85 МПа (рабочее давление отопительного периода)                                   | 16.06.21 | 08.00-09.40  | АО «ОТС»             |
| 8.  | Поднятие давления до 1.25 МПа рабочего зимнего режима тепловой сети по 0,1 МПа за 10 мин. От котельной до ТК- 126, ТК-142Б и выдержать в течении 10 мин. | 16.06.21 | 10.00-11.00  | АО «ОТС»             |
| 9.  | Снижение давления до рабочего тепловой сети 0,65 МПа (рабочее давление межотопительного периода)   | 16.06.21 | 11.00-11.40  | АО «ОТС»             |
| 10. | Закрытие кольцевых тепловых сетей в ТК_30, ТК-78, ул. Парковая, д.14, ул. Бардина, д.52, ТК-105, Энергетиков, д.2  | 16.06.21 | 12.00-12.30  | АО «ОТС»             |
| 11. | Закрытие перемычек в павильонах К-II-1, К-II-2, в ТК-126, ТК-142Б, ТК-85А, На уч. № 194  | 16.06.21 | 15.00-16.00  | АО «ОТС»             |
| 12. | Запуск систем ГВС в ИТП  | 17.06.21 | 08.00- 12.00 | Потребители-абоненты |

**Согласовано:**  
**Главный инженер АО «ОТС»**

**Н.А. Абаева**

**Составил:**  
**Старший мастер УТС**

**С.Г. Пимичев**